

附表1:

2022年保障性安居工程新开工项目5月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度开工计划情况			年度开工计划进展情况		
								计划开工年月	年度计划完成投资(万元)	年度计划开工套数	年度计划开工建筑面积(m ²)	已开工套数	已完成建筑面积(m ²)
1	嘉禾苑二期	富江路西、青海路北、丝绸路南、宋季河东	棚改安置房	沪海公司	南通市建筑设计研究院有限	江苏新源建筑工程有限公司	南通正元工程项目管理有限公司	2022.04	11000	290	42602	290	42602
2	海兴华府三期	岷江路东、锦绣西路北、人民路南、海兴路西		海赋建设	南京市市政设计研究院有限责任公司			2022.06	23700	754	91909	0	0
	合计								34700	1044	134511	290	42602